

البريد الإلكتروني
٥٦٠١١٩٩١
٥٦٠١١٩٩١
٥٦٠١١٩٩١
٥٦٠١١٩٩١

الرقم
التاريخ
المشروع



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

الموضوع: بشأن المستخلص الجاري رقم ٤٠

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

إشارة إلى المستخلص الجاري رقم ٤٠ لمشروع مجمع التوزيع التعليمي للبنات ونظرا لوجود الكثير من الأخطاء بالكميات لذا:

نأمل تعديل الأخطاء الموضحة بالمستخلص ومراجعة الكميات بدقة قبل تقديم المستخلص مرة أخرى حيث أن هذه المرة الثانية لوجود ملاحظات وإعادة المستخلص.

ولكم تحياتي ...

مدير شؤون المباني

م/فهد بن عايد آل مدرع



الرقم: ٤٣-١١٤٤٧٧١

التاريخ: ١٤٤٣/١١/١

المشروعات:

الموضوع: بشأن الخطاب الموجه لمدير عام المشروعات الإنشائية بالوزارة

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المملكة العربية السعودية - الخرج - الرمز البريدي ١١٩٤٢ - ص.ب ١٥٤٠ فاكس ٠١١٥٤٥٥١٢٩٤
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

إشارة الى خطابكم رقم ٤٣/٧٦١/ص بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٥ الموجه لمدير عام المشروعات الإنشائية بشأن توريد وتركيب الكابلات لمشروع مجمع النويمة التعليمي للبنات مقاولتكم: فيما يخص البند رقم (١) والذي ينص على أنه تم التنسيق مع الإدارة قبل توريد وتركيب الكابلات نفيدكم بالرد أنه:

- ١- ما أشرتكم إليه بشأن التنسيق مع جهة الاشراف عليكم سرعة تزويدنا بالإشعار المقدم للإدارة بشأن توريد الكابلات.
 - ٢- ما أشرتكم إليه بشأن تقديم طلب استلام أعمال عليكم سرعة تزويدنا بطلب الشخوص المعتمد.
 - ٣- ما أشرتكم إليه بشأن الاتفاق على الاستمرار بسحب الكابلات عليكم سرعة تزويدنا بإشعار موافقة الإدارة على التمديدات من دون الشخوص للموقع.
 - ٤- ما أشرتكم إليه بشأن تعرض الموقع عدة مرات للسرقة عليكم سرعة تزويدنا بالأوراق الرسمية التي تفيد بتعرض الموقع للسرقة عدة مرات.
 - ٥- ما أشرتكم إليه بشأن أنه تم اشعار مهندسي الإدارة والتنسيق معهم قبل التوريد طبقا للنظام عليكم سرعة تزويدنا بالإشعار المقدم للإدارة.
- فيما يخص البند رقم (٢) والذي ينص على تم توريد وتركيب الكابلات بناء على الاعتماد الصادر نفيدكم بالرد أنه:

- ١- ما أشرتكم إليه في الفقرة رقم (٢) بشأن أن تمديد الكابلات المسلحة لا يتناسب مع طبيعة الموقع وتم دراسة طرق تنفيذ الكابلات داخل الموقع مع مهندسي الإدارة عليكم سرعة تزويدنا بمحضر اجتماع أو دراسة معتمدة من الاستشاري موضح فيه عدم مناسبة الموقع للكابلات المسلحة.
- ٢- ما أشرتكم إليه في الفقرة رقم (٢) بشأن وجود معوقات في الموقع تمنع تمديد كابلات مسلحة عليكم سرعة تزويدنا بمحاضر الزيارة التي تذكر تلك المعوقات المبنية على أسس فنية.



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

٣- ما أشرتكم إليه في الفقرة رقم (٢) بشأن تفسير التشطيبات نفيديكم بأنه لم يتم تنفيذ التشطيبات الا بعد تمديد الكابلات ولم يتم تركيب مظللات الفناء الخارجي حتى تاريخ الخطاب مما يوضح أنه يمكن تعديل المخالفة.

٤- ما أشرتكم إليه في الفقرة رقم (٢) بشأن استبدال الكابلات المسلحة بكابلات غير مسلحة عليكم سرعة تزويدنا بإشعار اعتماد استبدال الكابلات أو ما يثبت طلب الاستبدال.

٥- ما أشرتكم إليه في الفقرة رقم (٢) أن طبيعة الموقع لا تسمح بتمديد الكابلات المسلحة عليكم سرعة تزويدنا بتقرير معتمد من إدارة المشاريع والصيانة يفيد بذلك.

٦- ما أشرتكم إليه في الفقرة رقم (٢) من صعوبة الصيانة في حال تمديد الكابلات المسلحة عليكم سرعة تزويدنا بتقرير معتمد من قسم التشغيل والصيانة يفيد ذلك أو بمحضر اجتماع بشأن المعوقات المذكورة بالخطاب.


٧- ما أشرتكم إليه في الفقرة رقم (٢) أنه تم من قبلكم دراسة طرق تنفيذ الكابلات داخل الموقع واعتماد الكابلات الغير مسلحة وهذا لا يعتد به بما أنه غير معتمد في محضر اجتماع أو خطاب رسمي من إدارة المشاريع والصيانة.

٨- ما أشرتكم إليه في الفقرة رقم (٢) من أنه تم الاتفاق والاعتماد على تنفيذ كابلات غير مسلحة نأمل تزويدنا بإشعار الاعتماد ومحضر الاتفاق.

٩- ما أشرتكم إليه في الفقرة رقم (٢) من تقديم الاعتماد نفيديكم بأنه لم يتم تزويدنا بأي مقترحات أو تقارير توضح ما تم ذكره في خطابكم قبل تقديم الاعتماد.

١٠- ما أشرتكم إليه في الفقرة رقم (٢) من اعتماد الكابلات بالمشروع نفيديكم بأن الخطاب المقدم غير موضح فيه أي مواصفات لبنود الأعمال وغير مرفق معه أي محاضر رسمية أو محاضر دراسة أو محاضر اتفاق أو اجتماع أو تقارير فنية تفيد باستبدال الكابلات المسلحة بالنوع الغير مسلح فالاعتماد فقط للشركة وأنها من الشركات المعتمدة لدى وزارة التعليم كما انه تم تقديم طلب اعتماد سابق للكابلات في خطابكم رقم ٤١/٣٦٠/ص ب تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٢ م مرفق به جميع الكابلات المسلحة والغير مسلحة علما بأن البنود في جداول الكميات موضح فيها نوع الكابلات وعليكم الالتزام بما ذكر في المواصفة.

١١- ما أشرتكم إليه في الفقرة رقم (٢) من تنفيذ مواسير خاصة بكابلات الموقع العام واستلامها من قبل جهة الإشراف نفيديكم بأنه تم تنفيذ هذه الطريقة من التمديد لتأخركم في توريد كابلات الموقع العام ورغبة منكم في الاستفادة من تنفيذ بنود مدنية ومعمارية أخرى لحين توريد الكابلات والسليقات من طرق تمديد الكابلات الواردة في مواصفات وزارة التعليم (٤/٢/٢/٣) سواء كانت الكابلات مسلحة أو غير مسلحة وما أشرتكم إليه ليس بتعميد رسمي لتغيير بند الكابلات المسلحة لغير مسلحة فالمعاملات الخاصة بأوامر التغيير لها مطالبات وإجراءات نظامية أنتم على دراية تامة بها وقمتم بإنجازها في أكثر من معاملة.



١٢- ما أشرتكم إليه في الفقرة رقم (٣) من تكاليف تأسيس المواسير نفيدكم بأنه تم الرد عليكم في النقطة السابقة كما أن الإجراءات الإدارية والفنية والمالية لإدارة مشاريع الوزارة تنص في المادة الثامنة والخمسون من اللائحة أنه لا يجوز للمتعاقد تنفيذ أية أعمال أو خدمات غير مشمولة بكميات وبنود العقد إلا بتمديد خطي بها ولا يستحق المتعاقد قيمة الأعمال التي ينفذها بالمخالفة لذلك.

١٣- ما أشرتكم إليه في الفقرة رقم (٣) من تحمل تكاليف إضافية للمصلحة العامة والاستفادة من المشروع نفيدكم أن الإدارة والوزارة لا تتحمل أي مخالفة لتنفيذ أعمال بدون اعتماد رسمي صادر طبقاً للنظام وتحديد المصلحة العامة يكون من قبل الجهة المالكة ويعتمد على التقارير الفنية ومحاضر الاجتماع والاعتمادات الرسمية ويتحمل المقاول المسؤولية كاملة ولإدارة الحق في إزالة الأعمال المنفذة على حساب المقاول.

١٤- ما أشرتكم إليه في الفقرة رقم (٣) من اعتماد الكابلات بأنه تم مخاطبتكم أن الكابلات مخالفة لما ورد بجداول الكميات فقد تم التوضيح مسبقاً بشأن ذلك في البند (٢) الفقرة رقم ١٠ كما أن خطاب طلب الاعتماد عاماً ليس به أي رمز من رموز مواصفات البنود والاعتماد فقط خاص باعتماد الشركة وأنها من الشركات المعتمدة لدى وزارة التعليم ولا يعد ذلك مستنداً رسمياً لتغيير الكابلات المسلحة إلى غير مسلحة لأن الأمر يتطلب تعميده من صاحب الصلاحية باعتماد أوامر التغيير موضحاً فيه أسعار الكابلات الغير مسلحة.

١٥- فيما يخص البند رقم (٥) الفقرة رقم (١) وما أشرتكم إليه من تلفظ مهندس الإدارة بالنفاذ غير لائقة وبمراجعة الحاضرين في النقاش أفادوا أن هذه الاتهامات غير صحيحة ولم تصدر من مهندس الإدارة.

ولكم تحياتي ،،،

مدير شؤون المباني
م/فهد بن عايد آل مدوع

صورة لملف المشروع

صورة لمدير عام المشروعات الإنشائية بالوزارة